N03 EP Rheinfelden - Frick Triage EK-MK

Betrachtung Honorare, exkl. MWST

Abgrenzung zu EK gemäss "Triage Leistungen EK<->MK/AP, 12.02.2021, Shd", Aktualisierung FCh, 12.02.2021, Überprüfung per 30.04.2021				
EK	Vertrag inkl. NO1-NO3 1'413'895.75	Voraussichtl. Leistungen 1'325'715.50	Verbleibend 88'180.25	Bemerkungen: - per Nov. 2019 angemeldete Zusatzleistungen von ca. 190'000 erbracht, ohne KD-Erhöhung - zusätzlich Mehraufwand Herbeiführung Grundsatzentscheide, überdeckte BSA-Schächte - weitere Mehrleistungen s. Detailangaben T-U, K, T-G
МК	Vertrag 1'129'675.00	Hon.schätzung 1'440'955.55 Pelta zu 12.02.20 + 89 766.00	-311'280.55)21:	Bemerkungen: Vergleich MK zu Pro-Gen: - K: viele Objekte mit stat. Überprüfung und 6 zusätzliche Objekte mit Erdbebenüberprüfung - SM: aufwändige Lösungsfindung in Bezug auf Bohrpfähle und Anker - T/U: Umgang mit Fremdwasser, Drainagen, Versickerung aufwändig - T/U: Aufwendungen angepasst gem. Mail-Korrespondenz mit BHU, Beilage Synthese und T/U - T/G: Aufwendungen angepasst gem. Ergänzungen btr. Objekte N3-360 und N3-350 (+300h) und Senkungsmulde Rheinfelden sowie weitere Aspekte (+400 Std)
Option Lärm	Vertrag 136'575.00	Hon.schätzung 88'000.00	Verbleibend 48'575.00	Bemerkungen:
Option SABA	Vertrag 688'725.00	Hon.schätzung 688'725.00	Verbleibend -	Bemerkungen: - auf Kurs (aber: weitere Detaillierung Entflechtungsproblematik nicht enthalten)
PGV	Vertrag 92'075.00	Hon.schätzung 92'075.00	Verbleibend -	Bemerkungen:
NZ (inkl Option)	Vertrag 10'171.88 10'510.93	Hon.schätzung 10'171.88 10'510.93	Verbleibend - -	
Honorar- reserve	Vertrag 371'784.94	Hon.schätzung 371'784.94	Verbleibend -	
NK	Vertrag inkl. NO1-3 39'525.00 30'115.60	Hon.schätzung 39'525.00 30'115.60	Verbleibend - -	
Total	3'923'054.10	4'097'579.40	-174'525.30	Vorteile: - Insgesamt Leistungsschätzung in etwa im Rahmen des Vertragshonorars - Erbrachte Mehrleistungen EK ohne Vertragsanpassung versus "fehlendes EK-Dossier" - In Kenntnis von konkreten Mehrleistungen im MK konkreten NO zu gegebenem Zeitpunkt
				Nachteile: - Leistungsschätzung knapp über KD